

Keski-Suomen Sairaala Nova

Käynnissä maanrakennus-, perustus-, elementtityö-, sisävalmistustyöt

Syksy on saapunut tuoden tullessaan ensimmäiselle lohkolle sisävalmistusvaiheen, mikä jatkuu seuraavan kolmen vuoden ajan. Käynnissä tällä alueella ovat muuraus-, väliseinä-, sekä maalaustyöt. Muuta osaa rakennuksesta tehdään valmiiksi viiden torninosturin voimin. Elementtejä on asennettu noin 30 % kokonaismäärästä.

Pysäköintirakennuksen teko jatkuu mallikkaasti perustustöillä, ja elementtejä on tarkoitus aloittaa asentamaan lokakuun loppupuolella. Pysäköintirakennuksen sisävalmistustöihin päästään ensi keväänä.







<https://old.srv.fi/tyomaa/nova>

